

**Kontrollskjema LITEX
MembranPlater
TG 20006**



REV: 14.01.2020

Prosjektnavn:		Prosjekt nr	
Etasje/leilighet		Bad nr	
Areal kvm:		Sluktype	
Vegg		Gulv	
Underlag vegg		Underlag gulv	
Vegg godkjent		Lim type gulv	
Svanker /lodd			
Fuktinnhold støp Ok (<75%)		Type Støpemasse	
Støpt dato		Tørketid	
Oppstart godkjent ja/nei		Signert:	
Avvik		Utbedring:	
Forslag Utbedring:			
Limt skrudd til gulv			
Sjekkliste:		Kontroll OK?	Merknader
Mottaks og materialkontroll			
Ingen skade på varer /Materialliste			
Litex Membranplater (størrelse prod måned)			
Litex Skruer/Skiver			
Litex Tettebånd, MembranTape /Gummiert tettebånd			
Lim brukt for Liming av gulv			
Litex Innvendige Hjørner (antall).			
Litex Utvendige hjørner (antall)			
Litex slukmansjett (90, universal, formpresset, purusline)			
Litex Mansjett for toalett (65mm)			
Litex mansjett for veggbokser (28mm-40mm)			
Litex monteringslim for mansjetter (utløpsdato)			
Er badet prosjektert:			
Tegning			
Fallplan			
Prosjektbeskrivelse fulgt			
Billedokumentasjon tatt			
Antall bilder vedlagt:			
Fall løsning , nedsenk , terskel fall utenfor?			
Kontroll underlagets tilstand(fallforhold/svanker, ujevnheter/krater/høydeforskjeller)			
Arbeid utført i henhold til prosjektering			

**Kontrollskjema LITEX
MembranPlater
TG 20006**



REV: 14.01.2020

Hvis Litex plater på gulv:		
Type Sluk		
Kontrollert at sluk sitter fast og klemring korrekt montert		
Type slukmansjett		
Rør opplegg Type system?		
Type veggbokser		
Type mansjett til veggbokser		
Litex hjørner og mansjetter montert i henhold til monteringsanvisning		
Litex Membrantape korrekt montert		
Litex gummiert tettebånd korrekt montert		
Kontroll av skjøter gjennomført		
Kontroll av rørgjennomføringer		
Vanntest av membran gjennomført		
Rydding av rommet		

Andre kommentarer:	
Dato	
Utført og kontrollert av	
Målsatt tegning	