

Kontrollskjema LITEX Banemembran Toppmembran TG 20503



REV: 17.12.2019

Prosjektnavn:		Prosjekt nr	
Etasje/leilighet		Bad nr	
Areal kvm:		Sluktype	
Fuktinnhold støp Ok (<75%)		Type Støpemasse	
Støpt dato		Tørketid	
Oppstart godkjent ja/nei		Signert:	
Avvik		Utbedring:	
Forslag Utbedring:			
Sjekkliste:		Kontroll OK?	Merknader
Mottaks og materialkontroll:			
Ingen skade på varer /Materialliste			
Litex banemembran (størrelse prod måned)			
Lim brukt for Liming toppmembran			
Litex Innvendige Hjørner (antall).			
Litex Utvendige hjørner (antall)			
Litex rørgjennomføring 110/125 til toalett			
Litex rørgjennomføring , andre dimensjoner			
Er badet prosjektert			
Tegning (tegn og målsett side 2)			
Prosjektbeskrivelse fulgt			
Billedokumentasjon tatt			
Antall bilder vedlagt:			
Fall løsning , nedsenk , terskel fall utenfor			
Kontroll underlagets tilstand(fallforhold/svanker, ujevnheter/krater/høydeforskjeller)			
Arbeid utført i henhold til prosjektering			
Kontrollert at sluk sitter fast og klemring korrekt montert			
Rydding av våtrommet			
Kontroll av skjøter gjennomført			
Kontroll av rørgjennomføringer			
Vanntest av membran gjennomført			
Andre kommentarer:			
Dato			
Utført og kontrollert av			

Kontrollskjema LITEX Banemembran Toppmembran TG 20503



REV: 17.12.2019

Målsatt Tegning

Fall Plan